

Wiederinbetriebnahme Eifelquerbahn

Gesamtliste Infrastruktur

Wiederinbetriebnahme Eifelquerbahn							
Gesamtliste Infrastruktur							
Pos.	km		Länge	Kat.		Bauwerk	Arbeiten / Zustand
	von	bis	[m]				
01.	43,265	92,854		Strecke		Messzug	Gleislage IST vermessen
01.	43,265	92,854		Strecke		Wiederinbetriebnahme Strecke	Bauwerksprüfungen
02.	43,265	92,854		Strecke		Telegraphenmasten	Rückbau und Entsorgung
03.	43,265	92,854		Strecke		Freischnitt 1 profilfrei	Grünschnitt, kleine Bäume entfernen
03.	43,265	92,854		Strecke		Freischnitt 2 Sichtdreiecke Bü	Grünschnitt, Bäume entfernen
03.	43,265	92,854		Strecke		Freischnitt Bäume	große Bäume entfernen
04.	43,265	92,854	6.695	Strecke		Bahnseitengraben	einseitig räumen (50% der Länge)
04.	43,265	92,854	16.860	Strecke		Bahnseitengraben	beidseitig räumen (50% der Länge)
05.1	43,265	92,854		Strecke		Durchlässe Rohre	reinigen, 29 Stk
05.2	43,265	92,854		Strecke		Durchlässe Mauerwerk	ausräumen, Mauerwerk ausbessern
06.	43,265	92,854		Strecke		Tiefenentwässerung	17 räumen/53 spülen
12.	43,265	92,854	49.589	Strecke		Oberbau	Schienen schleifen
20.	43,265	92,854		Strecke		Wiederinbetriebnahme Bü	Batterien ersetzen, techn. Prüfung
24.	43,265	92,854		Strecke		km-Tafeln	aufstellen
03.	43,300		5,25	Bü ntg		Auf der Wacht	Freischnitt pauschal
05.1	43,803			Durchlass		Betonrohr DN 500	Sohle reinigen/spülen, Freischnitt
05.1	44,197			Durchlass			Sohle reinigen/spülen, Freischnitt
03.	44,515		3,20	Bü ntg		Feldweg	Freischnitt pauschal
03.	45,305		3,50	Bü ntg		Feldweg (v.A. 48)	Freischnitt pauschal
16.	45,445		17,1	Brücke (EÜ)		Stahl über A 48	Überbau entrost/streichen, Telegraphenleitung entfernen
26.3	45,575		2,50	Bü ntg		Feldweg (n.A. 48)	Freischnitt pauschal
17.	45,925		2,3	Brücke (EÜ)		Mauerwerk	Fahrbahnwanne abdichten
26.5	46,100		2,90	Bü ntg		Feldweg	Freischnitt pauschal
26.3	46,620		2,80	Bü ntg		Feldweg/Gehweg	Freischnitt pauschal
03.	47,005		3,00	Bü ntg		Feldweg	Freischnitt pauschal
26.1	47,820		7,25	Bü ntg		L 99 Laubach	technisch sichern
	48,000			Bahnsteig		Laubach	-
26.3	48,360		7,25	Bü ntg		Bahnhofstraße/Laubach	Freischnitt pauschal
26.5	49,020		4,30	Bü ntg		Feldweg	Freischnitt pauschal
26.2	49,470		7,00	Bü L ntg		L 95	Freischnitt pauschal
08.	50,000	51,000	1.000	Strecke		Unterbau, Schwellen (Spannklemmen)	PSS, altbrauchbares Material einbauen
26.3	50,635		6,80	Bü ntg		Feldweg/Brechwerk	Freischnitt pauschal
03.	51,090		5,50	Bü ntg		Feldweg/Brechwerk	Freischnitt pauschal
05.1	51,778			Durchlass			Sohle reinigen/spülen, Freischnitt
29.	51,872		17,1	Brücke (EÜ)		Stahl über A 48	Überbau entrost/streichen
	52,300	52,500		Gütergleis		Uersfeld 1	-
23.	52,320		7,10	Bü tg		K 94 Am Bahnhof Uersfeld	Ersatz LSA
	52,355			Weiche		Uersfeld-W1 EWR300	-
09.	52,860			Weiche		Uersfeld W2 IBW500	Ausbau und Lückenschluss
26.1	53,277		7,75	Bü K ntg		K 94 Weinstr. (Höchstberg)	technisch sichern
05.1	53,443			Durchlass			Sohle reinigen/spülen, Freischnitt
21.	53,520			Bahnsteig		Höchstberg; neue Lage	Bahnsteig, -kante; Beleuchtung Gemeinde
03.	53,544		5,25	Bü ntg		Hauptstraße (Höchstberg)	Freischnitt pauschal
05.1	53,639			Durchlass			Sohle reinigen/spülen, Freischnitt
26.3	53,857		2,75	Bü ntg		Feldweg	Freischnitt pauschal
05.1	53,986			Durchlass			Sohle reinigen/spülen, Freischnitt
26.3	54,206		2,40	Bü ntg		Feldweg	Freischnitt pauschal
05.1	54,410			Durchlass			Sohle reinigen/spülen, Freischnitt
26.3	54,708		2,80	Bü ntg		Feldweg	-
05.1	55,033			Durchlass			Sohle reinigen/spülen, Freischnitt
05.1	55,581			Durchlass			Sohle reinigen/spülen, Freischnitt
26.5	55,597		3,20	Bü ntg		Feldweg	Freischnitt pauschal
03.	56,095		2,60	Bü ntg		Feldweg	Freischnitt pauschal
05.1	56,921			Durchlass			Sohle reinigen/spülen, Freischnitt
03.	57,080		2,20	Bü ntg		Feldweg	Freischnitt pauschal
05.1	57,212			Durchlass			Sohle reinigen/spülen, Freischnitt
26.2	57,626		8,30	Bü K ntg		K 1	Freischnitt pauschal
26.3	57,806		3,50	Bü ntg		Feldweg/Gehweg	Freischnitt pauschal
	57,835			Weiche		Ulm W1 IBW500	-
21.	58,000			Bahnsteig		Ulm 2	Schotterhaltung rückseitig, Zuwegung
	58,000			Bahnsteig		Ulm 1	-
	58,070			Weiche		Ulm W3 EWL190	-
	58,090		2,50	FGÜ ntg		Bahnsteigzugang Ulmen	-
	58,100	58,500		Gütergleis		Ulm 3	-

Wiederinbetriebnahme Eifelquerbahn

Gesamtliste Infrastruktur

	58,100	58,500		Gütergleis	Ulmen 4	-
	58,110			Weiche	Ulmen W5 EWR190	-
11.	58,350	92,854	34,504	Strecke	Oberbau	durcharbeiten
13.1	58,350	92,854	12,000	Strecke	Oberbau	Schotterreinigung
	58,350			Weiche	Ulmen W2 IBW300	-
14.	58,374	80,450		Strecke	Einzelmägel (Schwellen, Kleineisen)	beheben
23.	58,374		7,00	Bü tg	Ladestraße/Am Weiher (Ulmen)	Ersatz Halbschranke
23.	58,374		1,20	FGü tg	EBÜT 80 Ladestr./Am Weiher	Ersatz Halbschranke FGÜ
	58,721			Durchlass	Betonrohr DN 500	-
05.2	59,089			Durchlass	Natursteingewölbe LW=0,50m	Freischnitt pauschal
05.1	59,100			Durchlass	Betonrohr DN 300	Sohle reinigen/spülen
06.	59,200		3,09	TE R		spülen
06.	59,245		2,43	TE L		spülen
06.	59,324		1,93	TE L		spülen
19.	59,348		19,0	Stützbauwerk	Schwergewichtsmauer aus Naturstein H: 1,20m	Instandsetzung
19.	59,372		13,0	Stützbauwerk	Schwergewichtsmauer aus Naturstein H: 1,20m	Instandsetzung
06.	59,475		2,25	TE L		ausräumen, spülen
06.	59,605		2,65	TE R		ausräumen, spülen
26.5	59,609		2,70	Bü ntg	Feldweg (Ulmen)	Freischnitt pauschal
05.2	59,720			Durchlass	Natursteingewölbe LW=1,20m	Freischnitt pauschal
03.	59,803		5,70/3,70	Bü ntg	Feldweg (Ulmen)	Freischnitt pauschal
	59,889			Brücke (EÜ)	Gewölbe über Straße	i.O.
28.	59,966		5,0	Brücke (EÜ)	Gewölbe über Ueßbach	Drainage, Gewölbe abdichten
05.2	59,992			Durchlass	Natursteingewölbe LW=3,50m	Freischnitt pauschal
05.2	60,063			Durchlass	Natursteingewölbe LW=0,50m	Freischnitt pauschal
28.	60,080		4,5	Brücke (EÜ)	Gewölbe über Weg und Bach Mühlengraben	Fahrbahnwanne abdichten
06.	60,280	60,408	1,26	TE R	TE-Leitung	-
	60,400			Bahnsteig	Berenbach	-
03.	60,412		6,50/5,00	Bü G ntg	Bahnstraße/Further Mühle	Freischnitt pauschal
05.1	60,424			Durchlass	Betonrohr DN 300	Freischnitt pauschal
26.3	60,733		2,80/4,00	Bü ntg	Heideweg (OT Berenbach)	Freischnitt pauschal
05.2	60,913			Durchlass	Natursteingewölbe LW=0,50m	Freischnitt pauschal
05.2	61,054			Durchlass	Natursteingewölbe LW=0,60m	Freischnitt pauschal
03.	61,084		3,30/4,60	Bü ntg	Feldweg (OT Berenbach)	Freischnitt pauschal
05.2	61,377			Durchlass	Natursteingewölbe LW=0,60m	Freischnitt pauschal
26.3	61,683		2,70	Bü ntg	Feldweg/Talweg (OT Berenbach)	Freischnitt pauschal
05.2	61,738			Durchlass	Natursteingewölbe LW=0,60m	Freischnitt pauschal
06.	62,000		2,05	TE L		spülen
06.	62,060		2,30	TE L		spülen
06.	62,120		2,15	TE L		spülen
06.	62,170		2,19	TE L		spülen
06.	62,205		2,43	TE R		spülen
06.	62,210		1,95	TE L		spülen
	62,428			Durchlass	Betonrohr DN 300	-
05.1	62,531			Durchlass		Reinigen, Freischnitt
09.	62,540			Weiche	Utzerath W3 EWR190	Ausbau und Lückenschluss
23.	62,600		6,00	Bü tg	Am Bahnhof K 22 (Utzerath)	Ersatz LSA
05.2	62,612			Durchlass	Natursteingewölbe LW=1,00m	Freischnitt pauschal
06.	62,625	62,750	1,40	TE R	TE-Leitung	-
	62,700			Bahnsteig	Utzerath	-
18.	62,880		13,0	Stützbauwerk	Stützband aus Stahlbeton H: 1,00m	Sanierung Betonoberfläche
05.2	62,990			Durchlass	Natursteingewölbe LW=1,50m	Freischnitt pauschal
17.	63,111		4,5	Brücke (EÜ)	Gewölbe über Feldweg	Fahrbahnwanne abdichten
28.	63,581		4,5	Brücke (EÜ)	Gewölbe über Straße	Fahrbahnwanne abdichten
05.2	63,620			Durchlass	Natursteingewölbe LW=0,50m	Freischnitt pauschal
26.3	63,840		2,20	Bü ntg	Feldweg (Ulzerath)	Freischnitt pauschal
05.1	63,847			Durchlass	Stahlrohr DN 500	Sohle reinigen/spülen, Freischnitt pauschal
05.2	64,122			Durchlass	Natursteingewölbe LW=0,40m	Freischnitt pauschal
05.2	64,319			Durchlass	Natursteingewölbe LW=0,60/0,70m	Freischnitt pauschal
05.1	64,614			Durchlass		Freischnitt pauschal
03.	64,624		3,00	Bü ntg	Feldweg (Ulzerath)	Freischnitt pauschal
05.2	64,733			Durchlass	Natursteingewölbe LW=0,60/0,70m	Freischnitt pauschal
03.	65,232		3,50	Bü ntg	Aspelnhof (Darscheid)	Freischnitt pauschal
05.2	65,258			Durchlass	Natursteingewölbe LW=0,60/0,70m	Freischnitt pauschal
05.2	65,531			Durchlass	Natursteingewölbe LW=0,60m	Freischnitt pauschal
26.3	65,603		3,00	Bü ntg	Feldweg (Darscheid)	Freischnitt pauschal
05.2	65,783			Durchlass	Natursteingewölbe LW=0,40m	Freischnitt pauschal
05.2	66,038			Durchlass	Natursteingewölbe LW=0,60m	Freischnitt pauschal
05.2	66,347			Durchlass	Natursteingewölbe LW=2,00m	Freischnitt pauschal
17.	66,375			Brücke (EÜ)	Gewölbe über Straße	Fahrbahnwanne abdichten
06.	66,510		2,76	TE R		spülen
06.	66,525		2,06	TE L		spülen, evt. austauschen
06.	66,560		2,66	TE R		spülen, evt. austauschen

Wiederinbetriebnahme Eifelquerbahn Gesamtliste Infrastruktur

06.	66,620		1,81	TE	R		ausräumen, spülen
06.	66,690	66,815	1,54	TE	L	TE-Leitung	-
	66,800					Bahnsteig	Darscheid
05.2	67,051			Durchlass		Natursteingewölbe LW=1,00/1,30m	Freischnitt pauschal
03.	67,167		5,50	Bü	G ntg	Karl-Kaufmann (Darscheid)	Freischnitt pauschal
05.1	67,362			Durchlass		Stahlrohr DN 500	Sohle reinigen/spülen, Freischnitt
03.	67,422		5,00	Bü	G ntg	Alte Dauner Straße (Daun)	Freischnitt pauschal
05.1	67,853			Durchlass		Stahlrohr DN 500	Freischnitt pauschal
05.2	67,991			Durchlass		Natursteingewölbe LW=1,00-0,80m	Sohle reinigen/spülen, Freischnitt
05.2	68,318			Durchlass		Natursteingewölbe LW=0,60m	Sohle reinigen/spülen
05.2	68,496			Durchlass		Natursteingewölbe LW=0,50m	Sohle reinigen/spülen
05.2	68,628			Durchlass		Natursteingewölbe LW=0,50m	Sohle reinigen/spülen
	68,953			Durchlass		Natursteingewölbe LW=1,00m	-
17.	69,090			Brücke (SÜ)		Gewölbe über Bahnstrecke	Stirnmauern ausbessern/verfugen
	69,400			Durchlass		Natursteingewölbe LW=1,30m	-
	69,445		1,20	FGü	ntg	Fußgänger/Waldweg (Daun)	-
	69,900			Durchlass		Natursteingewölbe LW=1,40m	-
05.2	70,212			Durchlass		Natursteingewölbe LW=1,30m	Gewölbe
	70,456			Durchlass		Natursteingewölbe LW=1,30m	-
03.	70,720		5,00	Bü	ntg	Alte Darscheider Straße (Daun)	Freischnitt pauschal
05.1	70,930			Durchlass		Betonrohr DN 300	Reinigen, Freischnitt
17.	71,037		5,0	Brücke (EÜ)		Gewölbe über Alte Darscheider Straße	Fahrbahnwanne abdichten
05.1	71,080			Durchlass			Reinigen, Freischnitt
22.2	71,200	71,600	800	Strecke		Oberbau Bahnsteiggleise Daun	neu schottern
22.1	71,212			Weiche		Daun W1 EWL190	Austausch ("altbrauchbar")
06.	71,270	71,420	1,31-1,67	TE	L	TE-Leitung	-
22.1	71,285			Brücke (PU)		Bahnsteigzugang in Daun	verpressen
22.1	71,285		2,50	Rü	ntg	Bahnsteigzugang Daun	-
22.1	71,300			Bahnsteig		Daun 1	Bahnsteigkante
22.1	71,300			Bahnsteig		Daun 2	Bahnsteigkante
	71,400	71,640		Gütergleis		Daun 6	-
	71,408			Weiche		Daun W9 EWL190	-
	71,419		2,50	Rü	ntg	Bahnsteigzugang Daun	ggf. Neubau
	71,550			Weiche		Daun W2 EWL190	-
	71,660			Weiche		Daun W17 EWR190	-
05.1	71,670			Durchlass		Betonrohr DN 800	Freischnitt pauschal
	72,093		1,30	FGü	ntg	Fußgängerweg (Daun)	-
05.1	72,100			Durchlass			Freischnitt pauschal
26.1	72,396		6,00	Bü	K ntg	Boverarther Straßer K 43 (Daun)	technisch sichern
05.1	72,402			Durchlass			Freischnitt pauschal
16.	72,512		31,0	Brücke (EÜ)		Stahlträger über Lieser	Überbau entrost/streichen, Schwellentausch, Fahrbahnabdeckung
	72,602		30,0	Brücke (EÜ)		Betonträger über L46	i.O.
05.1	73,192			Durchlass		Stahlrohr DN 500	Sohle reinigen/spülen, Freischnitt pauschal
	73,485			Durchlass		Stahlrohr DN 500	-
	73,859			Brücke (EÜ)		Gewölbe über Baubach	i.O.
06.	74,100	74,200	1,48	TE	L	TE-Leitung	-
	74,100			Bahnsteig		Rengen	-
05.1	74,138			Durchlass		Betonrohr DN 300	Sohle reinigen/spülen, Freischnitt pauschal
03.	74,202		6,30/5,80	Bü	ntg	Im Mohnfeld (Rengen, Ho. Rengen)	Freischnitt pauschal
05.2	74,433			Durchlass		Natursteinge. LW=1,30m/Betonr. DN950	Sohle reinigen/spülen, Freischnitt pauschal
17.	74,433		2,0	Brücke (EÜ)		Gewölbe in Damm	Drainage, Gewölbe abdichten, Sohle räumen
05.1	75,006			Durchlass		Stahlrohr DN 500	Sohle reinigen/spülen, Freischnitt pauschal
03.	75,226		3,10	Bü	ntg	Feldweg (Rengen)	Freischnitt pauschal
05.1	75,230			Durchlass		Betonrohr DN 500	Sohle reinigen/spülen, Freischnitt pauschal
26.3	75,446		2,10/2,50	Bü	ntg	Wald-/Gehweg (Rengen)	-
	75,496		2,0	Brücke (EÜ)		Gewölbe in Damm über Mohlbach	Drainage, Gewölbe abdichten
06.	76,030		1,58	TE	L		ausräumen, spülen
06.	76,030		2,32	TE	R		ausräumen, spülen
05.2	76,390			Durchlass		Natursteingewölbe LW=1,20m	Freischnitt pauschal
	77,044			Brücke (EÜ)		Gewölbe über Waldweg	i.O.
17.	77,090		2,0	Brücke (EÜ)		Gewölbe in Damm	Drainage, Gewölbe abdichten, Widerlager verfugen
26.3	77,164		2,60/3,00	Bü	ntg	Wald-/Gehweg (Rengen)	-
25.1	77,300	78,500	1.200	GSM		Funknetzabdeckung D1/D2	Verstärker einbauen
17.	77,491		2,0	Brücke (EÜ)		Gewölbe in Damm	Drainage, Gewölbe abdichten, Widerlager verfugen
	77,576			Brücke (EÜ)		Gewölbe über Waldweg	i.O.

Wiederinbetriebnahme Eifelquerbahn
Gesamtliste Infrastruktur

05.1	77,860			Durchlass	Betonrohr DN 500	Sohle reinigen/spülen, Freischnitt pauschal
28.	78,482		4,5	Brücke (EÜ)	Gewölbe über Feldweg	Fahrbahnwanne abdichten
05.2	78,696			Durchlass	Natursteingewölbe LW=1,20m	Sohle reinigen/spülen, Freischnitt pauschal
06.	78,880		2,83	TE R		ausräumen, spülen
06.	78,900		1,62	TE L		ausräumen, spülen
06.	78,950		2,38	TE R		ausräumen, spülen
06.	78,970		1,60	TE L		ausräumen, spülen
06.	79,010		1,50	TE L		ausräumen, spülen
06.	79,033		1,49	TE L		ausräumen, spülen
06.	79,033		2,50	TE R		ausräumen, spülen
06.	79,038		1,49	TE L		ausräumen, spülen
06.	79,038		2,50	TE R		ausräumen, spülen
16.	79,038			Brücke (SÜ)	Gewölbe über Bahnstrecke	Widerlager ausbessern
06.	79,195		1,77	TE L		ausräumen, spülen
05.1	79,445			Durchlass	Stahlrohr DN 500	Sohle reinigen/spülen, Freischnitt pauschal
03.	80,120		2,50/2,80	Bü ntg	Feldweg (Dockweiler)	Freischnitt pauschal
05.1	80,250			Durchlass	Stahlrohr DN 500	Freischnitt pauschal
08.	80,450	81,060	610	Strecke	Unterbau, Schwellen, Schienen (Stoßlücken)	PSS, altbrauchbares Material einbauen
05.1	80,515			Durchlass		Reinigen, Freischnitt
06.	80,515		1,57	TE L		ausräumen, spülen
27.	80,530		10,0	Stützbauwerk	Schwergewichtsmauer aus Naturstein H: 1,00m	Freischnitt
06.	80,788	80,930	1,48-1,58	TE L	TE-Leitung	-
	80,800			Bahnsteig	Dockweiler-Dreis	-
	80,863		2,50	Rü ntg	Bahnsteigzugang Dockweiler	bei Kreuzungsstation
05.1	80,950			Durchlass	Betonrohr DN 300	Sohle reinigen/spülen, Freischnitt pauschal
23.	81,038		5,25	Bü tg	Bundesstraße B 421/Dockweiler I	Ersatz LSA
05.1	81,040	81,059		Durchlass	Betonrohr DN 500	Freischnitt pauschal
07.	81,050	92,854	11.804	Strecke	Schwellendübel	ersetzen
05.1	81,480			Durchlass	Betonrohr DN 500	Freischnitt pauschal
26.5	81,481		5,25	Bü G ntg	Ruddenweg (Dockweiler)	Freischnitt pauschal
	81,620			Durchlass	Stahlrohr DN 500	-
05.1	82,160			Durchlass	Betonrohr DN 800	Freischnitt pauschal
26.5	82,241		5,25	Bü ntg	Feldweg (Hinterweiler)	Freischnitt pauschal
05.1	82,640			Durchlass	Betonrohr DN 500	Freischnitt pauschal
23.	82,656		5,25	Bü tg	Bundesstraße B 421/Dockweiler II	Ersatz LSA
05.1	82,820			Durchlass	Stahlrohr DN 400	Freischnitt pauschal
26.3	82,974		5,25	Bü ntg	Feldweg (Betteldorf)	Freischnitt pauschal
19.	83,091		10,0	Stützbauwerk	Trockenmauer aus Naturstein H: 0,80m	Instandsetzung
05.1	83,450			Durchlass	Betonrohr DN 500	Freischnitt pauschal
28.	83,492			Brücke (EÜ)	Gewölbe in Damm	Drainage, Gewölbe abdichten, Widerlager verfugen
05.1	83,640			Durchlass	Betonrohr DN 700	Erdungsband erneuern wg. Bü-Anlage, Freischnitt pauschal
25.1	83,700	84,000	300	GSM	Funknetzabdeckung D1/D2	Verstärker einbauen
	83,720			Durchlass		
05.2	84,116			Durchlass	Natursteingewölbe LW=1,30m	Freischnitt pauschal
03.	84,356		5,25	Bü K ntg	Zieldorfer Straße K 63 (Betteldorf)	Freischnitt pauschal
05.1	84,480			Durchlass	Betonrohr DN 400	Freischnitt pauschal
03.	84,924		5,25	Bü ntg	Feldweg (Betteldorf)	Freischnitt pauschal
05.1	85,015			Durchlass	Betonrohr DN 500	Freischnitt pauschal
05.1	85,100			Durchlass	Stahlrohr DN 500	Freischnitt pauschal
	85,377			Brücke (EÜ)	Gewölbe über Bach aus Wasserbehälter	i.O.
26.4	85,550		5,25	Bü K ntg	K 35 Gartenfelder Hof (Betteldorf)	Freischnitt pauschal
05.1	85,555			Durchlass	Betonrohr DN 500	Freischnitt pauschal
06.	85,595		2,36/2,41	Druck L/R	Druckleitung	-
	85,680		95,0	Stützbauwerk	Trockenmauer aus Naturstein H: 2,50m	Instandsetzung
19.	85,790	85,875	85,0	Stützbauwerk	Stahlbeton auf Böschung aus Natursteinpflaster H 0,50/1,00m	Instandsetzung
19.	86,008		18,0	Stützbauwerk	Trockenmauer aus Naturstein H: 2,00m	Instandsetzung
19.	86,039	86,102	63,0	Stützbauwerk	Natursteinmauerwerk H: 1,00m	Instandsetzung
21.	86,150			Bahnsteig	Hohenfels	Ersatz Bahnsteigkante, Wartehalle
28.	86,250			Brücke (EÜ)	in Hohenfels	Fahrbahnwanne abdichten / i.O.
06.	86,290	86,400	1,46	TE L	TE-Leitung	-
	86,385			Stützbauwerk	Ziegelmauerwerk	Freischnitt
05.2	86,720			Durchlass	Natursteingewölbe LW=1,50m	Sohle reinigen/spülen, Freischnitt pauschal
26.5	86,810		5,25	Bü ntg	Feldweg (Hohenfels)	Freischnitt pauschal
05.2	87,500			Durchlass	Natursteingewölbe LW=1,50m	Sohle reinigen/spülen, Freischnitt pauschal

Wiederinbetriebnahme Eifelquerbahn

Gesamtliste Infrastruktur

17.	87,568		ca. 22	Brücke (EÜ)	Viadukt/Hangbrücke	Sanierungsvorschlag BPB
03.	88,158		5,25	Bü Intg	Waldweg (Essingen)	Freischnitt pauschal
05.1	88,680			Durchlass	Betonrohr DN 800	Freischnitt pauschal
	88,780		52,0	Stützbauwerk	Schwergewichtsmauer aus Naturstein H: 3,50m	Freischnitt
26.3	88,791		2,50	Bü Intg	Waldweg (Essingen)	Freischnitt pauschal
	89,133			Durchlass	Natursteingewölbe LW=1,30m	-
05.1	89,470			Durchlass	Stahlrohr DN 500	Freischnitt pauschal
03.	89,795		3,00	Bü Intg	Feldweg (Rockeskyll)	Freischnitt pauschal
05.1	90,025			Durchlass	Betonrohr DN 500	Freischnitt pauschal
06.	90,040		2,95	TE L		spülen
06.	90,065		2,25	TE L		spülen
06.	90,095		2,35	TE L		spülen
06.	90,120		2,30	TE L		ausräumen, spülen
06.	90,150		2,10	TE L		spülen
06.	90,185		2,05	TE L		spülen
06.	90,220		1,75	TE L		spülen
06.	90,250		2,25	TE L		spülen
06.	90,280		2,45	TE L		spülen
06.	90,310		2,55	TE L		spülen
06.	90,345		2,55	TE L		spülen
06.	90,380		2,60	TE L		spülen
06.	90,470		2,60	TE L		spülen
06.	90,500		2,70	TE L		spülen
19.	90,559		51,0	Stützbauwerk	Betonstützwand zw. I-Träger, unbewehrt H: 1,50m	Sicherung Böschung
06.	90,565		2,60	TE L		spülen
	90,570		30,0	Stützbauwerk	Schwergewichtsmauer aus Beton (unbewehrt) H: 1,50m	Freischnitt
06.	90,585		2,65	TE L		spülen
06.	90,615		2,40	TE L		spülen
06.	90,650		2,15	TE L		spülen
06.	90,680		2,15	TE L		spülen
06.	90,750		1,85	TE L		spülen
06.	90,780		1,90	TE L		spülen
27.	90,790		29,0	Stützbauwerk	Schwergewichtsmauer aus Naturstein H: 1,50m	Instandsetzung
19.	90,819		87,0	Stützbauwerk	Schwergewichtsmauer aus Naturstein H: 1,50m	Instandhaltung
06.	90,825		1,90	TE L		spülen
06.	90,855		2,30	TE L		spülen
06.	90,885		2,20	TE L		spülen
06.	90,915		1,85	TE L		spülen
15.1	91,032		98,5	Brücke (EÜ)	Kyllbrücke	Instandsetzung (Entrosten, Betonsanierung)
15.3	91,032			Brücke (EÜ)	Kyllbrücke	Neubau
	91,032			Brücke (EÜ)	Kyllbrücke	neue Überbauten
	91,540			Durchlass	DB	-
18.	91,704	91,740	50,0	Stützbauwerk	Schwergewichtsmauer aus Naturstein H: 5,00m zur Sicherung Kyll	Instandsetzung
06.	91,815	91,923	1,60	TE L	TE-Leitung	-
	91,900			Bahnsteig	Pelm	-
	92,000			Gütergleis	Pelm 2	-
	92,169			Weiche	Pelm W103 EWR190	-
	94,000			Durchlass	DB	-

Wiederinbetriebnahme Eifelquerbahn

[illegible]

Wiederinbetriebnahme Eifelquerbahn Maßnahmenliste Gesamt

19.	85,790	85,875	85,0	Stützbauwerk	Stahlbeton auf Böschung aus Natursteinpflaster H 0,50/1,00m	Instandsetzung	2.000	-
19.	86,008		18,0	Stützbauwerk	Trockenmauer aus Naturstein H: 2,00m	Instandsetzung	8.000	-
19.	86,039	86,102	63,0	Stützbauwerk	Natursteinmauerwerk H: 1,00m	Instandsetzung	16.368	16.368
19.	90,559		51,0	Stützbauwerk	Betonstützwand zw. I-Träger, unbewehrt H: 1,50m	Sicherung Böschung	20.886	20.886
19.	90,819		87,0	Stützbauwerk	Schwergewichtsmauer aus Naturstein H: 1,50m	Instandhaltung	30.000	12.500
20.	43,265	92,854		Strecke	Wiederinbetriebnahme BÜ	Batterien ersetzen, techn. Prüfung	50.000	50.000
21.	53,520			Bahnsteig	Höchstberg	Bahnsteigkante; Beleuchtung Gemeinde	90.000	
21.	58,000			Bahnsteig	Ulmen 2	Schotterhalterung rückseitig, Zuwegung	40.000	
21.	86,150			Bahnsteig	Hohenfels	Bahnsteigkante; Beleuchtung Gemeinde	120.000	
22.1	71,212			Weiche	Daun W1 EWL 190	Austausch ("altbrauchbar")	40.000	50.000
22.1	71,285			Brücke (PU)	Bahnsteigzugang in Daun	verpressen	75.000	75.000
22.1	71,285		2,50	Rü ntg	Bahnsteigzugang Daun	-	enthalten	
22.1	71,300			Bahnsteig	Daun 1	-	30.000	
22.1	71,300			Bahnsteig	Daun 2	-	30.000	
22.2	71,200	71,600	800	Strecke	Oberbau Bahnsteiggleise Daun	neu schottern	100.000	
23.	52,320		7,10	Bü tg	K 94 Am Bahnhof Uersfeld	Ersatz LSA	215.060	215.060
23.	58,374		7,00	Bü tg	Ladestraße/Am Weiher (Ulmen)	Ersatz Halbschranke	93.064	93.064
23.	58,374		1,20	FGÜ tg	EBÜT 80 Ladestr./Am Weiher	Ersatz Halbschranke FGÜ	enthalten	
23.	62,600		6,00	Bü tg	Am Bahnhof K 22 (Ulzerath)	Ersatz LSA	259.660	259.660
23.	81,038		5,25	Bü tg	Bundesstraße B 421/Dockweiler I	Ersatz LSA	198.724	198.724
23.	82,656		5,25	Bü tg	Bundesstraße B 421/Dockweiler II	Ersatz LSA	234.173	234.173
24.	43,265	92,854		Strecke	km-Tafeln	aufstellen	12.000	
25.1	77,300	78,500	1,200	GSM	Funknetzabdeckung D1/D2	Verstärker einbauen	10.000	
25.1	83,700	84,000	300	GSM	Funknetzabdeckung D1/D2	Verstärker einbauen	10.000	
26.1	47,820		7,25	Bü ntg	L 99 Laubach	technisch sichern	0	
26.1	53,277		7,75	Bü K ntg	K 94 Weinstr. (Höchstberg)	technisch sichern	189.788	189.788
26.1	72,396		6,00	Bü K ntg	Boverarther Straße K 43 (Daun)	technisch sichern	236.398	236.398
26.2	49,470		7,00	Bü L ntg	L 95	Freischnitt pauschal		
26.2	57,626		8,30	Bü K ntg	K 1	Freischnitt pauschal		
26.3	45,575		2,50	Bü ntg	Feldweg (n.A. 48)	ggf. auflassen?		5.246
26.3	46,620		2,80	Bü ntg	Feldweg/Gehweg	ggf. auflassen?		5.246
26.3	48,360		7,25	Bü ntg	Bahnhofstraße/Laubach	Rückbau zu FGÜ?	900.000	180.921
26.3	50,635		6,80	Bü ntg	Feldweg/Brechwerk	ggf. auflassen?	449.058	149.686
26.3	53,857		2,75	Bü ntg	Feldweg	Rückbau zu FGÜ?	15.738	5.246
26.3	54,206		2,40	Bü ntg	Feldweg	ggf. auflassen?		5.246
26.3	54,708		2,80	Bü ntg	Feldweg	ggf. auflassen?		
26.3	57,806		3,50	Bü ntg	Feldweg/Gehweg	Rückbau zu FGÜ?		93.170
26.3	60,733		2,80/4,00	Bü ntg	Heidweg (OT Berenbach)	ggf. auflassen?		8.422
26.3	61,683		2,70	Bü ntg	Feldweg/Talweg (OT Berenbach)	ggf. auflassen?		7.715
26.3	63,840		2,20	Bü ntg	Feldweg (Ulzerath)	ggf. auflassen?		7.072
26.3	65,603		3,00	Bü ntg	Feldweg (Darscheid)	ggf. auflassen?		112.591
26.3	75,446		2,10/2,50	Bü ntg	Wald-/Gehweg (Rengen)	ggf. auflassen?	0	7.704
26.3	77,164		2,60/3,00	Bü ntg	Wald-/Gehweg (Rengen)	ggf. auflassen?	0	7.485
26.3	82,974		5,25	Bü ntg	Feldweg (Betteldorf)	ggf. auflassen?		84.848
26.3	88,791		2,50	Bü ntg	Waldweg (Essingen)	ggf. auflassen?		20.923
26.4	85,550		5,25	Bü K ntg	K 35 Gartenfelder Hof (Betteldorf)	ggf. auflassen?		190.060
26.5	46,100		2,90	Bü ntg	Feldweg	Auflassung prüfen		5.246
26.5	49,020		4,30	Bü ntg	Feldweg	Auflassung prüfen		5.246

Wiederinbetriebnahme Eifelquerbahn
Maßnahmenliste Gesamt

26.5	55,597		3,20	Bü	ntg	Feldweg	Auflassung prüfen			5.246
26.5	59,609		2,70	Bü	ntg	Feldweg (Ulmen)	Auflassung prüfen			8.216
26.5	81,481		5,25	Bü	G ntg	Ruddenweg (Dockweiler)	Auflassung prüfen			183.381
26.5	82,241		5,25	Bü	ntg	Feldweg (Hinterweiler)	Auflassung prüfen			7.252
26.5	86,810		5,25	Bü	ntg	Feldweg (Hohenfels)	Auflassung prüfen			147.152
27.	80,530		10,0	Stützbaupark		Schwergewichtsmauer aus Naturstein H: 1,00m	Freischnitt	12.500	12.500	-
27.	90,790		29,0	Stützbaupark		Schwergewichtsmauer aus Naturstein H: 1,50m	Instandsetzung	10.000		-
28.	59,966		5,0	Brücke (EÜ)		Gewölbe über Ueßbach	Drainage, Gewölbe abdichten	10.000		56.240
28.	60,080		4,5	Brücke (EÜ)		Gewölbe über Weg und Bach Mühlengraben	Fahrbahnwanne abdichten	41.857		41.857
28.	63,581		4,5	Brücke (EÜ)		Gewölbe über Straße	Fahrbahnwanne abdichten	47.081	10.000	47.081
28.	78,482		4,5	Brücke (EÜ)		Gewölbe über Feldweg	Fahrbahnwanne abdichten	114.903		114.903
28.	83,492			Brücke (EÜ)		Gewölbe in Damm	Drainage, Gewölbe abdichten, Widerlager verfügen	15.950		15.950
28.	86,250			Brücke (EÜ)		in Hohenfels	Fahrbahnwanne abdichten / i.O.	15.800		15.800
29.	51,872		17,1	Brücke (EÜ)		Stahl über A 48	Überbau entfrosten/streichen	74.000		81.824